



COMUNE DI AIDOMAGGIORE

PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO TECNICO

Piazza Parrocchia, 6 - C.A.P. 09070 - ☎ 0785/57723 - 📠 0785/57860 - 📧 tec.comaido@tiscali.it

DETERMINAZIONE N° 051 del 25 Marzo 2013

Registro determine n° 111 del 25/03/2014

OGGETTO:

“CIVIS HYMNOS“ LAVORI DI RESTAURO IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI DELLA RETE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO ‘ECCE HOMO’. Approvazione contabilità finale dei lavori, Certificato di Regolare esecuzione, e impegno aggiuntivo in favore della ditta Girat Roberto & C. – Oristano. Cig. Z450E7A1BD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Delibera C.C. n° 36 del 21.12.2012 è stato approvato il Bilancio per l'anno 2013;

Visto il Decreto del 19.12.2013, di differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la Deliberazione del bilancio di previsione 2014

VISTO il Decreto Sindacale n° 03 del 24.01.2014 di nomina del Responsabile del servizio tecnico del Geom. Marco Pala fino alla data del 31.03.2014 ;

Premesso

- che con nota prot. n.10987/cs in data 05.07.2007 la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica, ha comunicato che con determinazione del Direttore del Servizio n° 601/cs del 04.07.2007, è stato approvato il programma finanziario relativo al Bando 2000/2006 della Misura 5.1 “Politiche per le aree urbane” – azione 5.1 rafforzamento dei centri minori – Bando CIVIS, progetto “Hymnos” rete territoriale della polivalcolità popolare liturgica e paraliturgica”, avente comune capofila Santulussurgiu;

- che in tale programma, tra gli altri, risultano inseriti gli interventi relativi ai “Lavori di sistemazione del percorso “Ecce Homo” e restauro immobili da destinare a centro servizi della rete in Aidomaggiore” per i quali è stato ritenuto ammissibile il finanziamento di euro 1.077.541,36, ed è stato concesso un contributo di euro 977.541,36 - quota di compartecipazione comunale pari a euro 100.000,00.

Visto la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 158 in data 18.10.2008 di aggiudicazione definitiva dell'appalto alla A.T.I. costituita ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs n° 163/2006 - ditte:

1) Impresa MASCIA Danilo con sede in Via dei Commercianti Z.A. CABRAS (OR) – CAPO GRUPPO -- (quota di partecipazione rif. Gara 74,30 % cat. OG3);

2) Impresa GIRAT Roberto & C. con sede in via Cairoli 25 ORISTANO (quota di partecipazione rif. Gara 25,70 % cat. OG2) ; ----- la quale A.T.I. a offerto un ribasso d'asta del 17,369% con il seguente nuovo quadro economico:

Visto il contratto rep. n° 7 in data 28.10.2008 reg. a Oristano al n° 1106 Serie I in data 14.11.2008 stipulato con la ditta aggiudicataria dei lavori;

Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 27 in data 01/02/2012 con la quale si affidava l'incarico per la Direzione lavori, nonché la progettazione dei lavori di completamento ai tecnici: Dott. Ing. Serpi Silvio, Arch Piras Maria Grazia e il dott. Piras Marco Gaetano;

Vista la delibera Giunta Comunale n° 37 del 13.06.2012 di approvazione del progetto di completamento dei lavori principali, redatto dai tecnici di cui sopra, con il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI	IMPORTO
Importo lavori	€ 64.808,67
<i>A dedurre il ribasso d'asta del 17,369% (eventuale)</i>	€ 11.256,62
Oneri sicurezza L. 81/08	€ 2.191,33
TOTALE IMPORTO CONTRATTO lavori completamento	€ 55.743,38
<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</i>	
Iva sui lavori 10%	€ 5.574,34
Spese tecniche	€ 23.715,01
IVA su spese tecniche	€ 4.959,15
Acquisto Immobili	€ 5.280,00
Incentivo al responsabile - art. 93 L. 163/06	€ 1.340,00
Attività di supporto e imprevisti	€ 1.500,49
Totale a disposizione	€ 42.268,99
TOTALE COMPLESSIVO	€ 98.012,37

Vista la propria determinazione n° 122 del 20.07.2012 di affidamento dei lavori di completamento relativamente al Restauro degli immobili da destinare a centro servizi della rete, di cui al progetto Civis Hymnos per l'importo di **euro 61.317,72 iva compresa**, alla ditta Girat Roberto & C.;

Vista la contabilità finale dei lavori presentata in data 12.03.2014 prot. 731 dallo studio dell'Ing. Serpi Silvio Pasquale, ed il Certificato di Regolare esecuzione delle opere presentato in data 12.03.2014 prot. 730, dalla quale si evince il nuovo quadro economico così composto:

IMPORTO LAVORI	IMPORTO
Importo lavori al netto del ribasso	€ 57.132,43
Oneri sicurezza L. 81/08	€ 2.191,33
TOTALE IMPORTO CONTRATTO lavori completamento	€ 59.326,79
<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</i>	
Iva sui lavori 10%	€ 5.932,68
Spese tecniche	€ 25.032,01
IVA su spese tecniche	€ 5.284,08
Incentivo al responsabile - art. 93 L. 163/06	€ 1.426,73
Economie	€ 1.010,11
Totale a disposizione	€ 38.685,61
TOTALE COMPLESSIVO	€ 98.012,37

Ritenuto opportuno procedere all'integrazione dell'impegno di spesa n° 122 del 20.07.2012, in favore della ditta Girat & C., per l'importo di €3.941,72 per maggiori lavori eseguiti, contabilizzati nello stato finale dei lavori e nel Certificato di Regolare Esecuzione;;

Viste le dichiarazioni dei flussi finanziari ai sensi della L. n° 136/2010;

Visto il decreto del Sindaco n° 4 del 02.1.2012 mediante il quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 107 TT.UU.EE.LL. D.Lgs n° 267 del 18.8.2000;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.8.2000 n° 267;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 in merito alle competenze del Responsabile del Servizio;

Visto l'art. 125 comma 11 del D.Lgs n° 163/2006 e ss. mm. e ii., che consente al responsabile del servizio, l'affido diretto per forniture e servizi;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.151, 4° comma del su indicato Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267;

D E T E R M I N A

Di impegnare la somma di €. 3.941,72 in favore della ditta Girat Roberto & C. i lavori di completamento relativamente al Restauro degli immobili da destinare a centro servizi della rete, di cui al progetto Civis Hymnos per maggiori lavori eseguiti, contabilizzati nello stato finale e nel Certificato di Regolare Esecuzione secondo il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI	IMPORTO
Importo lavori al netto del ribasso	€ 57.132,43
Oneri sicurezza L. 81/08	€ 2.191,33
TOTALE IMPORTO CONTRATTO lavori completamento	€ 59.326,79
<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</i>	
Iva sui lavori 10%	€ 5.932,68
Spese tecniche	€ 25.032,01
IVA su spese tecniche	€ 5.284,08
Incentivo al responsabile - art. 93 L. 163/06	€ 1.426,73
Economie	€ 1.010,11
Totale a disposizione	€ 38.685,61
TOTALE COMPLESSIVO	€ 98.012,37

Di approvare la Contabilità finale dei lavori presentata in data 12.03.2014 prot. 731 dallo studio dell'Ing. Serpi Silvio Pasquale, ed il Certificato di Regolare Esecuzione;

di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata con fondi di cui all'intervento finanziato con n° 2090101 cap. 4 res. 2007 impegno n° 1059/7 per euro 3.941,72

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco Pala

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -

- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -

- Effettuati i relativi controlli ed accertato che la somma impegnata con il provvedimento che precede, trova la necessaria copertura finanziaria, nel Bilancio di previsione,

Attesta

- la copertura finanziaria dell'impegno n° _____ assunto con l'allegata determinazione.

Aidomaggiore, _____

Il Responsabile del servizio finanziario